

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo:

„Cyklo Suchdolská – V Sedci (A18), Praha – Suchdol, č. akce 2950170“

číslo smlouvy objednatele: A/3/20/6100/0003/1

číslo smlouvy zhotovitele: 1 9 2 2 0 7 3

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace  
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Petr Zadražil, technik odd. přípravy a realizace bezmotorové  
dopravy + BESIP + PBB

##### Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.  
8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/20/6100/003 (objednatele) a č. 1922073 (zhotovitele) ze dne 02.03.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce spočívají v žastížení nesoudržné černé jílovité a silně zapáchající zeminy v km 0,172 – 0,080, kdy na základě provedených laboratorních rozborů dle TAB 10.1 a 10.2 byla zemina definována jako nebezpečný odpad.

Vícepráce spočívají v nutnosti odtěžení této zeminy, a jejím odvozu nákladní dopravou v režimu ADR na specializovanou skládku odpadů.

Soupis víceprací dle Dodatku je uveden v jeho příloze č. 1.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	11.350.000,04 Kč
DPH 21%:	2.383.500,01 Kč
Původní cena vč. DPH:	13.733.500,05 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	950.272,40 Kč
DPH 21%:	199.557,20 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1.149.829,60 Kč
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>12.300.272,44 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>2.583.057,21 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>14.883.329,65 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:



-2. 11. 2020

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Karel Pospíšil

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

za Zhotovitele:

06. 10. 2020

SILNICE GROUP a.s.

ING. KAREL RYPL  
předseda představenstva



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Cyklo Suchdolská - V Sedlci (A18), Praha - Suchdol, č. akce 2950170**

Číslo stavby: **1922073**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	<b>101</b>	Číslo (pod)objektu:	<b>Komunikace</b>
-----------------	------------	---------------------	-------------------

**Popis změny:**

V tomto změnovém listě je obsažena změna při realizaci stavby týkající se odvozu nebezpečné zeminy dopravou v režimu ADR na specializovanou skládku odpadu.


**Zdůvodnění změny:**

Zhotovitel při realizaci zemních prací v staničení km 0,172 – 0,080 narazil na vrstvu nesoudržné černé jílovité a silně zapáchající zeminy. Z důvodu obavy, že se zemina bude nacházet i dál v trase cyklostezky směrem k začátku úseku udělal Zhotovitel kontrolní kopané sondy pro určení rozsahu této zeminy. Po dohodě s technickým dozorem stavby p. Robertem Cihlou a zástupcem Investora p. Petrem Zadražilem nechal Zhotovitel udělat Rozbory zemín dle tab. 10.1 a 10.2 pro přesné určení obsahu nebezpečných látek. Zhotovitel zeminu vykopal a dočasně deponoval na stavbě. Výsledek rozboru definoval zmíněnou zeminu jako nebezpečný odpad (kontaminovaná zemina) s překročenými limitními hodnotami fenolů, antimonu, olova, niklu, rtuťi, zinku a DOC. Nebezpečnou zeminu bylo potřebné odvézt dopravou v režimu ADR na specializovanou skládku odpadu. Objednal dal Zhotoviteli 21.8.2020 pokyn k realizaci odvozu zeminy formou zápisu ve stavebním deníku víceprací. Samotný odvoz proběhl v termínech 31.8.-2.9.2020.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:



Posouzení změny - TDI objednatele:



Stavba: <b>Cyklo Suchdolská - V Sedlci (A18), Praha - Suchdol, č. akce 2950170</b>	Číslo stavby: <b>1922073</b>	SO	<b>101</b>	Změnový list č:	<b>1</b>
--	------------------------------	----	------------	-----------------	----------

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY


**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	bez dopadu na PD
Do časového plánu stavby:	bez dopadu na prodloužení stavby
Do ceny stavby:	zvýšení o: <span style="float: right;">950 272,40 Kč</span>
	snížení o: <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
	celkem za ZBV: <span style="float: right;"><b>950 272,40 Kč</b></span>






NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Silnice Group a.s.






Ing. David Cyroň , ředitel oblasti Střed




**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel: <b>Ing. David Cyroň</b>	Souhlasím Podpis: 	Autorský dozor <b>Ing. Jan Vybíhal</b>	Souhlasím Podpis: 
Zhotovitel: <b>Jan Hladký</b>	Souhlasím Podpis: 	TDI TSK <b>Petr Zadražil</b>	Souhlasím Podpis: 
Zhotovitel:	Souhlasím Podpis:	TDS <b>Robert Cihla</b>	Souhlasím Podpis: 

**VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH SMLUVNÍCH a FINANČNÍCH:**

Zhotovitel: <b>Ing. David Cyroň</b>	Souhlasím Podpis: 	TSK <b>Ing. Michal Švadlenka</b>	Souhlasím Podpis: 
Zhotovitel: <b>Jan Hladký</b>	Souhlasím Podpis: 	TDI TSK <b>Petr Zadražil</b>	Souhlasím Podpis: 
Zhotovitel:	Souhlasím Podpis:	TDS <b>Robert Cihla</b>	Souhlasím Podpis: 

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za Sdružení předkládá:**

**Ing. David Cyroň**  
ředitel oblasti Střed, SILNICE GROUP a.s.

Podpis:



V Praze dne:

16.09.2020



**REKAPITULACE**

<b>ZBV č.1</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Celkem</b>	<b>Druh změny</b>
Odvoz a skládka kontaminované zeminy	0,00 Kč	950 272,40 Kč	950 272,40 Kč	3 - Nepředvídanost
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>950 272,40 Kč</b>	<b>950 272,40 Kč</b>	

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Celkem</b>							
1	122302201-2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 (sanace podloží v AZ)- odvoz na skládku + skládkovné	m3	268,000	358,30	96 024,40	SOD
2	122302209-2	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost (sanace podloží v AZ)	m3	268,000	53,50	14 338,00	SOD
3	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,000	71,10	19 054,80	ÚRS 2020/I
4	R1	Rozbory - zeminy (170 504) dle tab. 10.1 a 10.2	kpl	1,000	17 364,38	17 364,38	Individuální kalkulace
5	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	268,000	179,00	47 972,00	ÚRS 2020/I
6	R2	Odvoz a skládka nebezpečného odpadu (kontaminovaná zemina)	t	362,580	2 083,73	755 518,82	Individuální kalkulace

**950 272,40**

F