

DOHODA O NAROVNÁNÍ

č. dohody objednatele: A/3/19/4210/005/2

č. dohody zhotovitele: 191614040D003

Účastníci dohody

1. COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s

č. ú.: 7408201/0100

zastoupená: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva

(Dále též jako „Společník č. 1“):

PORR, a.s.

Dubečská 3238/6, Strašnice, 100 00, Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou PORR a.s., Dopravní inženýrské stavby, oblast Čechy - Střed a Ing. Petrem Semerádem, prokuristou PORR a.s.

(Dále též jako „Společník č. 2“):

Uvedené společnosti jsou ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ve společnost s názvem „**Spořilov I. – PHS, Praha 4, č. akce 999063**“, s vedoucím společníkem společností COLAS CZ, a.s. (společník č. 1), zastoupené Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství na základě plné moci, zastupující společnost PORR a.s. (společník č. 2).

Osoby zmocněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství

Doručovací adresa: Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9

(Společník č. 1 a Společník č. 2 dále též jako „Zhotovitel“) na straně jedné

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 –Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále též jako „Objednatel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto dohodu (dále jen „Dohoda“):

Článek 1

- 1.1 Zhotovitelem byla ve dnech 4.7.2019 – 15.5.2020 na základě Smlouvy o dílo „Spořilov I. – PHS, Praha 4, č. akce 999063“, č. A/3/19/4210/005 ze dne 14.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019 (dále též jen „Smlouva“) dle podmínek zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizována stavba „**Spořilov I. – PHS, Praha 4, č. akce 999063**“ (dále také „**Stavba**“). Tato Stavba byla Objednatelem převzata ke dni 15.5.2020. Před převzetím této Stavby ze strany Objednatele byly osobami oprávněnými jednat za Objednatele ve věcech technických odsouhlaseny další změny Stavby (vícepráce a méněpráce), dosud nezahrnuté pod Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1, avšak do 15.5.2020 nebyl mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřen dodatek ohledně těchto změn a Zhotoviteli tak nebyla uhrazena konečná cena za provedení Stavby.
- 1.2 Touto dohodou o narovnání strany Dohody zároveň, v návaznosti na příslušné přílohy Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo specifikované v čl. 1.1, pro vyloučení pochybností konstatují nesprávnosti v čl. II. uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s tím, že:
 - a) Čl. II. odst. s názvem „Změny dle § 222 odst. 5“ dodatku č. 1 měl znít „Změny dle § 222 odst. 6“ a
 - b) Čl. II. odst. s názvem „Změny dle § 222 odst. 6“ dodatku č. 1 měl znít „Změny dle § 222 odst. 5“,

Strany Dohody si potvrzují, že v souladu s uvedenými ustanoveními zákona změny proběhly a takto byly jimi chápány, což bylo vyjádřeno citovanými Přílohami.

- 1.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti v čl. 1.1 vznikla Zhotoviteli vůči Objednateli pohledávka v celkové výši 4 761 467,88 Kč bez DPH, která nebyla Objednatelem uhrazena a v případě jejího nezaplacení by vzniklo Objednateli bezdůvodné obohacení.
- 1.4 Strany Dohody se dohodly na narovnání za těchto podmínek:

Strany Dohody konstatují, že práce, které byly Zhotovitelem provedeny, představovaly nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny dle § 222 odst. odst. 4: Nahrazení obrusné živičné vrstvy SMA 11 původně uvažované v PDPS za obrusnou vrstvu z litého asfaltu MA z důvodu zlepšení fyzikálně – mechanických vlastností obrusné vrstvy, prodloužení její životnosti a servisních intervalů s ohledem na současné a návrhové intenzity dopravy zvyšující zátěž konstrukce vozovky zejména ve vztahu k tvorbě výtluků a následné degradace podkladních vrstev vozovky.

Celková cena víceprací dle Dohody o narovnání dle § 222 odst. 4 :

2.892.675,60 Kč bez DPH

Celková cena méněprací dle Dohody o narovnání dle § 222 odst. 4 :

-1.499.027,40 Kč bez DPH

Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 dle změn dodatku č. 1 a Dohody o narovnání):

13.935.519,07 Kč bez DPH

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byla nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Změny dle § 222 odst. odst. 6: Provedení nutných sanací příčných trhlin podkladních vrstev komunikace, dodatečné frézování v šířce 2 m od obrubníků, pokládka geomříží, dobourání nesoudržných vrstev, vyrovnávací vrstvy z ACP. Důvodem byl dodatečně zjištěný a nepředpokládaný nevyhovující stav podkladních vrstev pro pokládku nového živичného souvrství a výskyt trhlin.

Výroba, protikorozní ochrana a montáž sloupku PHS na stávající opěrnou zeď na konci staničení, výroba a montáž atypického panelu PHS včetně sjednocujícího nátěru, a to z důvodu nezbytného zachování protihlukových vlastností PH stěny na konci staničení. V zadávací dokumentaci byl předpokládán přesah nové PHS za rub stávající opěrné zdi, při realizaci se však ukázalo, že použitou pilotážní technikou není možné z prostorových důvodů realizovat založení nové PHS za stávající opěrnou zdi. proto bylo nutno mezeru cca 1 m doplnit atypickým řešením PHS.

Celková cena víceprací dle Dohody o narovnání dle § 222 odst. 6:

3.367.819,68 Kč bez DPH

Celková cena méněprací dle Dohody o narovnání § 222 odst. 6:

0 Kč bez DPH

Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 6 dle změn dodatku č. 1 a č. 2):

10.437.170,17 Kč bez DPH

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročila 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst dle Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání dle § 222 odst. 5 a odst. 6 nepřekročil 30% původní hodnoty závazku.

1.5 Změny v rozsahu plnění ze Smlouvy se stanovují takto:

Původní cena díla bez DPH:	95.403.708,65 Kč
DPH 21%:	20.034.778,82 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	115.438.487,47 Kč

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	113.640.911,64 Kč
DPH 21%:	23.864.591,44 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	137.505.503,08 Kč

Cena provedených víceprací podle této Dohody o narovnání bez DPH:

6.260.495,28 Kč

DPH 21%:

1.314.704,01 Kč

Cena provedených víceprací podle této Dohody o narovnání vč. DPH:

7.575.199,29 Kč

Cena méněprací podle této Dohody o narovnání bez DPH:

-1.499.027,40 Kč

DPH 21%:

-314.795,75 Kč

Cena méněprací podle této Dohody o narovnání vč. DPH:

-1.813.823,15 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH:	118.402.379,52 Kč
DPH 21%:	24.864.499,70 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH:	143.266.879,22 Kč

- 1.6 Strany Dohody dále shodně prohlašují vzhledem k uvedeným změnám, že: záruční doba na vozovkové souvrství prováděné Zhotovitelem se prodlužuje oproti uzavřené Smlouvě o 12 měsíců a činí celkem 72 měsíců.

Článek 2

- 2.1 Strany Dohody činí nesporným, že byla Zhotoviteli za provedenou část Stavby ke dni uzavření této Dohody zaplacená částka ve výši 112.120.452,90 Kč bez DPH. Dále Zhotovitel konstatuje, že mu za provedení celé Stavby vznikla dosud neuhrazená pohledávka vůči Objednateli ve výši 6.281.926,62 Kč bez DPH + 21% DPH a Objednatel uznává tuto částku jako svůj dluh vůči Oprávněnému.
- 2.2 Objednatel se tímto zavazuje splatit Zhotoviteli výše uvedený dluh do 30 dnů ode dne doručení faktury, která bude Zhotovitelem vystavena do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody.
- 2.3. Objednatel i Zhotovitel uvádějí, že splněním dluhu budou mezi nimi narovnána veškerá sporná práva vyplývající z uvedeného vztahu a nemají vůči sobě v tomto ohledu již žádné další pohledávky.


Článek 3

- 3.1 Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z toho Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění dle této Dohody.
- 3.3 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu stranami Dohody a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 3.6 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Zhotovitel bere na vědomí, že se Objednatel řídí zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Povinného, zejména s Kodexem CCP a zavazuje se tyto zásady po dobu trvání této Dohody dodržovat. Povinný se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby Povinnému nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

3.7 Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 13. 11. 2020

Za Objednatele



.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mgr. Jozef Sinčák

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Martin Pípa
člen představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
29

V Praze dne 13. 11. 2020

Za Zhotovitele



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Kroner
předseda představenstva



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva



.....
Ing. Pavel Hirsch
prokurista PORR a.s.
Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Čechy



.....
Ing. Peter Semerád
prokurista PORR a.s.