

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/054

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2136-841/TC/21/18/12

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí odd. přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová - TDI

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 112071233/0300

Zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3 ze dne 18.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o práce, které nebylo možné předpokládat v rámci zpracování zadávací dokumentace stavby.

Jedná se o následující méněpráce:

- neprovedení demolice dle projektové dokumentace stávající vozovky do centra i z centra – byla zjištěna jiná konstrukce než předpokládal projekt
- neprovedení obruby OP2 dle projektové dokumentace z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi
- neprovedení velké dlažby dle projektové dokumentace z důvodu kolize s nestandartně uloženými inž. sítěmi ve vjezdu do garáží u objektů č.p. 1564 a 1545

Jedná se o následující vícepráce:

- demolice stávající vozovky do centra i z centra dle skutečně zastiženého stavu původních konstrukcí
- havarijní zajištění zárubní zdi
- upřesnění vrstvy litého asfaltu podél tramvajové trati
- demontáž a zpětná montáž reklamy společnosti JCDecaux
- frézování nánosů v uliční vpusti č. 131 zjištěné kamerovým průzkumem před stavbou
- změna dopravně inženýrského opatření oproti dokumentaci zadání stavby
- provedení obruby OP4 podél vozovky - z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi nešla realizovat obruba OP2 dle projektové dokumentace
- realizace drobné dlažby místo velké dlažby dle projektové dokumentace z důvodu kolize s nestandartně uloženými inž. sítěmi ve vjezdu do garáží u objektů č.p. 1564 a 1545

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

| | |
|--|-------------------------|
| Původní cena bez DPH: | 37 193 815,27 Kč |
| DPH 21 %: | 7 810 701,21 Kč |
| Původní cena vč. DPH: | 45 004 516,48 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | - 3 855 445,24 Kč |
| DPH 21%: | - 809 643,50 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | - 4 665 088,74 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | 5 979 645,07 Kč |
| DPH 21%: | 1 255 725,46 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | 7 235 370,53 Kč |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH: | 39 318 015,10 Kč |
| DPH 21% | 8 256 783,17 Kč |
| Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH: | 47 574 798,27 Kč |

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis provedených méněprací a víceprací
Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Objednatel: - 4. 10. 2019

V Praze dne
Zhotovitel:


Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


STRABAG a.s.

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci


Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


STRABAG a.s.

Ing. Jan Černý
na základě plné moci

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(125)

Soupis více-méně prací

Název stavby: **Nuselská III. etapa, Praha 4, č. akce 999055/3**

| Označení dílčí změny | Kapitola více-méně prací | Cena celkem vícepráce [Kč] | Cena celkem méněpráce [Kč] |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| A | Demolice stávající vozovky v km 1,200 - 1,570 DC | 1 460 166,31 | 898 963,19 |
| B | Demontáž a zpětná montáž reklamy JCDecaux | 98 600,00 | 0,00 |
| C | Havarijní zajištění zárubní zdi | 541 482,33 | 0,00 |
| D | Upřesnění vrstvy LA podél TT | 456 098,97 | 0,00 |
| E | Frézování nánosů UV 131 | 56 759,40 | 0,00 |
| F | Demolice stávající vozovky v km 1,200 - 1,560 ZC | 1 329 963,55 | 818 802,81 |
| G | Změna obruby OP2 na OP4 | 1 484 904,51 | 2 071 946,70 |
| H | Změna DIO oproti DZS | 531 870,00 | 0,00 |
| I | Kolize velké dlažby s nestandardně uloženými inž.sítěmi | 19 800,00 | 65 732,54 |
| | | | |
| | CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE BEZ DPH | 5 979 645,07 | 3 855 445,24 |
| | CELKOVÝ NÁRŮST BEZ DPH | 2 124 199,83 | |
| | | 6% | |
| | CELKOVÁ ZMĚNA ZÁVAZKU BEZ DPH | 9 835 090,31 | |
| | | 26% | |
| | CENA ZA DÍLO Z SoD BEZ DPH | 37 193 815,27 | |

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Pízeň - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce






- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne 2.8.2019**STRABAG**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(123)
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.**Zmocnění přijímám:**
Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti
Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti
Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti