

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na akci:
„X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1021“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/54

číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

1. Objednatel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s

č. ú.: 7408201/0100

zastoupen: Ing. Petrem Bobáněm, ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce na základě plné moci ze 15.5.2018

- ve věcech technických:

Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce

- ve věcech technických:

Ing. Štěpán Dvořák, hlavní stavbyvedoucí

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/54 ze dne 11.09.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Textový popis provedených změn je přílohou č. 1 Dodatku. Soupis změn víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2 Dodatku a přehled celkových změn díla ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	23 893 813,11 Kč
DPH 21%:	5 017 700,75 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	28 911 513,86 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	7 622 456,47 Kč
DPH 21%:	1 600 715,86 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	9 223 172,33 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 095 330,08 Kč
DPH 21%:	-230 019,32 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	-1 325 349,40 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	30 420 939,50 Kč
DPH 21%:	6 388 397,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	36 809 336,80 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Textový popis provedených změn
 - b) Příloha č. 2 - Přehled změn z SoD na ZZVZ dle §222 včetně soupisu prací
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc pro ing. Petra Bobáně

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 07. 2019

za Objednatele:



Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Zhotovitele:



COLAS CZ, a.s.
Ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti Mosty a monolitické
konstrukce

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (9)

Soupis rozdílů více a méně prací

Stavba „X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1021“

ZBV 1 Z důvodu provádění prací na opravě izolace mostovky a konstrukčních vrstev vozovky, po polovinách při nutnosti zachování provozu, bylo dohodnuto, že zásyp za opěrami bude proveden z mezerovitého betonu (MCB). MCB stabilizuje přechodovou oblast během výkopových prací na vyloučené polovině. A dále MCB zlepší odvodnění přechodové oblasti a zamezí sedání. Most byl původně navržen bez přechodových desek. Méněpráce spojené s touto změnou činí -150 557,37 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 453 279,01 Kč bez DPH.

ZBV 2 Po odfrézování a odbourání původních vyrovnávacích vrstev na nosnou konstrukci, jejím geodetickém zaměření a ověření požadované nivelety komunikace ke vztahu k tloušťce nové spádové desky bylo rozhodnuto provést tuto desku železobetonovou v celém jejím rozsahu nad nosnou konstrukcí, tzn. i v oblastech původně uvažovaných vyrovnávek ze sanačních hmot. Méněpráce spojené s touto změnou činí -467 460,72 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 1 287 009,05 Kč bez DPH.

ZBV 3 Po provedení betonáže spádové desky byly na povrchu zastíženy trhliny vzniklé z důvodu dynamického namáhání konstrukce, respektive jeho přenosem z pojižděné poloviny komunikace. Protože POV stavby neumožňuje provádět práce za vyloučeného provozu, není možné tomuto namáhání zabránit. Po prohlídce trhlin bylo rozhodnuto použít epoxidovou pečecí vrstvu, která trhliny vyplní a sjednotí povrch pod izolací. Vícepráce spojené s touto změnou činí 110 682,00 Kč bez DPH.

ZBV 4 Po detailní prohlídce pilířů a lokalizaci poškození povrchu konstrukce bylo rozhodnuto provést jejich obetonování pouze do výše cca 180 cm nad úroveň základů. Zbývající část konstrukce bude sanována stejným způsobem jako podhled nosné konstrukce. Méněpráce spojené s touto změnou činí -411 690,99 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 192 478,51 Kč bez DPH.

ZBV 5 Na základě stanovisek ŘSD a MD ČR z jednání na příslušných uzavírkových komisích je nutné provést úpravy v dopravně inženýrském opatření oproti předpokládanému projektu. Méněpráce spojené s touto změnou činí -65 621,00 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 5 579 016,90 Kč bez DPH.

07.06.2019

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1021

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	23 893 813,11
=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	30 420 948,50
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	36 809 347,69
=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	127,32%
(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Sk. 1)	0,00%
(28/1)*100	Sledování záměny položek (Sk. 2)	0,00%
(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,58%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 707 587,07
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	23,89%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 168 143,93

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Skupinu 3 (suma abs. hodnot)	6,06%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Skupinu 4 (suma abs. hodnot)	24,09%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 963 325,78
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 946 906,56

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 % Skupiny 5 (suma abs. hodnot)	7,34%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	1 754 469,77
14=142688000:37	Zbývá do limitu	147 469 530,23

SO	ZB V č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítání)			- 3 - Nepředvídanost					- 4 - Nežytlost					- 5 - Změny de minimis		
						Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15 %
16	17	18	19=22+23+26+28+32+35+38+41+44+47+50	20=24+27+30+34+37+40	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(24/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	38=(39/1)*100
			-1 095 330,08	7 622 465,47	6 527 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 248,38	645 767,63	2,70%	83 509,17	1 208 005,88	-65 621,00	5 689 698,90	23,81%	5 624 077,90	5 755 319,90	-467 460,72	1 287 009,05	7,343%
01	1	Zásyp za operami z mezerovitého betonu	-150 557,37	453 279,01	302 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 557,37	453 279,01	1,90%	302 721,64	603 836,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	2	Provedení spádové desky	-467 460,72	1 287 009,05	819 548,33	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-467 460,72	1 287 009,05	7,34%
01	3	Pečetičí vrstva izolace mostovky	0,00	110 682,00	110 682,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	110 682,00	0,46%	110 682,00	110 682,00	0,00	0,00	0,00%
01	4	Obetonování pilířů	-411 690,99	192 478,51	-219 212,47	-	-	-	-	-	-	-411 690,99	192 478,51	0,81%	-219 212,47	604 169,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	5	Dopravné inženýrská opatření	-65 621,00	5 579 016,90	5 513 395,90	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-65 621,00	5 579 016,90	23,35%	5 513 395,90	5 644 637,90	0,00	0,00	0,00%
																								0,00%

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Peteru Bobáňovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Mosty a monolitické konstrukce
Datum narození: 11. 12. 1983
bytem Dukelská 980/24, Povážská Bystrica, Slovenská republika, PSČ: 017 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Mosty a monolitické konstrukce. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

X

- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Mosty a monolitické konstrukce, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2019

V Praze dne 15.12.2018

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stengl
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne ~~20.12.~~ 2018

.....
Ing. Peter Bobáň

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556